

ライン	機器	部品	交換目安/周期	確認者	スケジュール											
					4月～6月			7～9月			10～12月			1～3月		
Aライン	2軸せん断式破砕機 6"リッ - GV015	回転刃	刃先の欠け・つぶれ10ヶ所以上 (回転刃先数 30枚×6ヶ所=180ヶ所) 目安：週2回	榎底 古宮	8	8	8	8	2	8	4	8	7	7	8	8
	1軸せん断式破砕機 7&9-ター NR7-40	固定刃	2週間毎 反転/交換 実績：固定刃使用枚数	榎底 古宮	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		回転刃 (6&7"チップ一体型)	適宜（固定刃交換時、破損・欠けを確認） 実績：回転刃使用枚数	榎底 古宮	48	40	60	82	86	81	16	38	0	123	61	45
		スリッパ	目安：6ヶ月 摩耗・破損・変形を確認	榎底 古宮	交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済		
	リググアイ成形機 7&9"リッ MPV2400K	リググアイ	目安：端部より10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 デロターとの嵌合による	榎底 古宮	2回交換予定 3/15 点検済			1回交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済		
		ローター (溝φ.25mm)	目安：10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ※リググアイとの嵌合による	榎底 古宮	2回交換予定 3/15 点検済			1回交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済		
Bライン	搬送設備（供給コンベヤ、 搬送1、搬送2、排出、 製品コンベヤ）	EP'ロン'ン・ベ'ルト 駆動部・回転部	EP'ロン'ン・ベ'ルト全周点検、張り調整 駆動部点検、回転部点検	榎底 古宮	外注点検予定 5/6 10点検			外注点検予定 5/6 10点検			10/23 「大島品研」にて 点検・調整			外注点検予定 5/6 10点検		
	駆動機器・セグ類	別表	機器の点検確認	榎底 古宮	外注点検予定 5/6 10点検			外注点検予定 5/6 10点検			10/23 「大島品研」にて 点検・調整			外注点検予定 5/6 10点検		
	1軸せん断式破砕機 7&9-ター NR8-48	固定刃	3週間毎 反転/交換	榎底 古宮	0	8	8	0	8	8	8	0	8	8	8	0
		回転刃	適宜（固定刃交換時、破損・欠けを確認） 実績：回転刃使用枚数（6&7"/チップ）	榎底 古宮	0/108	25/79	10/10	0/8	0/30	0/25	30/56	12/123	0/84	60/95	0/44	7/108
		スリッパ	目安：12ヶ月 摩耗・破損・変形を確認	榎底 古宮							交換予定 3/28 交換					
	リググアイ成形機 7&9"リッ MPV2400K	リググアイ	目安：端部より10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 デロターとの嵌合による	榎底 古宮	交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済		
Cライン		ローター (溝φ.25mm)	目安：10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ※リググアイとの嵌合による	榎底 古宮	交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済		
	搬送設備（供給コンベヤ、 排出、製品コンベヤ）	EP'ロン'ン・ベ'ルト 駆動部・回転部	点検周期：6ヶ月 ベルト全周目視点検、張り調整 駆動部目視点検、 回転部目視点検	榎底 古宮	外注点検予定 5/6 10点検			外注点検予定 5/6 10点検			10/23 「大島品研」にて 点検・調整			外注点検予定 5/6 10点検		
	駆動機器・セグ類	別表	機器の点検確認	榎底 古宮	外注点検予定 5/6 10点検			外注点検予定 5/6 10点検			10/23 「大島品研」にて 点検・調整			外注点検予定 5/6 10点検		
	1軸せん断式破砕機 6"リッ - レクタナ - RPT0240 I 8月 更新予定 7&9-ター NR8-48	固定刃	2週間毎 反転/交換 ⇒8月以降 仕様変更と交換サイクル見直し	榎底 古宮	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		回転刃	2週間毎 反転/交換 固定刃交換時、破損・欠けを確認 ⇒8月以降 仕様変更と交換サイクル見直し 実績：回転刃使用枚数（6&7"/チップ）	榎底 古宮	120	120	120	120	5/5	11/11	87/87	0/1	34/34	36/43	40/82	
		スリッパ	目安：6ヶ月→交換サイクル見きり 摩耗・破損・変形を確認 ⇒8月以降 交換サイクル見直し	榎底 古宮	交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済		
その他の 専門機器	射出成形機 7&9"リッ MH-300	プレート	8mm摩耗 1500hr毎 確認	榎底 古宮	交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済		
		先端羽根	目視による外観チェック 1500hr毎 確認	榎底 古宮	2回交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済			交換予定 3/15 点検済		
	搬送設備（供給コンベヤ、 排出スクリュー、空送設備）			榎底 古宮	外注点検予定 5/6 10点検			外注点検予定 5/6 10点検			外注点検予定 5/6 10点検			外注点検予定 5/6 10点検		
	駆動機器・セグ類	別表	機器の点検確認	榎底 古宮	外注点検予定 5/6 10点検			外注点検予定 5/6 10点検			10/23 「大島品研」にて 点検・調整			11/20 「大島品研」にて 点検・調整		
	受電設備		機器点検 8月 Cライン破砕機更新工事 ⇒7月 点検納入（運転保安量）工事	榎底	更新納入 5/10 点検済			更新納入 5/10 点検済			更新納入 5/10 点検済			更新納入 5/10 点検済		
	トラックスケール		機器点検 更新（機器選定・メンテ計画） 9月 機器更新予定	榎底 小島坂	更新納入 5/10 点検済			更新納入 5/10 点検済			更新納入 5/10 点検済			更新納入 5/10 点検済		

令和5年度（2023年4月～2024年3月） 生産設備メンテナンス実施実績

計画
実績

ライン	機器	部品/内容	交換目安/周期	確認者	スケジュール									
					4月～6月			7～9月			10～12月			1～3月
Aライン	2軸せん断式破砕機 J1/JA- GVD15	回転刃	刃先の欠け・つぶれ10ヶ所以上 (回転刃先数 30枚×6ヶ所=180ヶ所) 目安 潤滑 実績 1ヶ所/回数	榎庭 古宮	6 7 10	11	8	6	8	9	10	8	8	6
		作動油 (油圧ユニット)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	7/11日-8日 交換予定 4/9 交換実績				7/11日-9日 交換予定 16/9 交換実績					
	乾式比重選別機 SH-25改	ドラム駆動部 7ヶ所駆動部	年次機器点検 (ノット)	榎庭 古宮	4/9 点検 条件出し	5ヶ所調製品交換			点検予定 18/10 交換実績					
	1軸せん断式破砕機 7A7D-9- NR7-40	固定刃	2週間毎 反転/交換 実績 固定刃使用枚数	榎庭 古宮	5	5	6	10	0	10	5	5	5	5
		回転刃 (8ヶ所/7ヶ所一体型)	適宜 (固定刃交換時、破損・欠けを確認) 実績 回転刃使用枚数	榎庭 古宮	88	88	38	48	81	47	15	85	0	72 1 103
		スクリーン (第1・第2)	目安 6ヶ月 摩耗・破損・変形を確認	榎庭 古宮	交換予定 5/28 交換実績			交換予定			交換予定 12/7 交換実績			
		作動油/潤滑油 (油圧ユニット/減速機)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	交換予定 4/7日 交換実績						交換予定 18/9 交換実績			
	リング式成形機 7A7D-15 MPV2400K	リング式	目安 満額より10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ※8ヶ所との嵌合による	榎庭 古宮	1系OH入替 4/7交換 (1回)			5/22交換 (2回)			12/7交換 (1回)			
		ローラー (溝6 25mm)	目安 10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ※8ヶ所との嵌合による	榎庭 古宮	1系OH入替 4/7交換 (1回)			5/22交換 (2回)			5/22交換 (2回)			
	搬送設備 (供給、搬送1、搬送2、 排出、製品コンベヤ)	17"ドラム・ベルト 駆動部・回転部	定期点検・点検、張り調整 駆動部点検・回転部点検	榎庭 古宮	外注点検予定 4/28点検実績 1/15に1ヶ所交換 4/15に1ヶ所交換			7/11日-9日 7/22点検実績			外注点検予定 1/11 搬送機1ヶ所 2/22に1ヶ所 3/21点検実績 3/21に1ヶ所交換 3/21 搬送機1ヶ所 3/21に1ヶ所交換			3月搬送機 3/21点検実績
Bライン	1軸せん断式破砕機 7A7D-9- NR8-48	固定刃	3週間毎 反転/交換 実績 固定刃使用枚数	榎庭 古宮	8	8	0	6	6	0	7	6	0	6 6 6
		回転刃	適宜 (固定刃交換時、破損・欠けを確認) 実績 回転刃使用枚数 (8ヶ所/7ヶ所)	榎庭 古宮	0/8	25/88	15/18	30/48	22/77	0/0	10/10	0/68	0/54	0/9 48/50 48/54
		スクリーン	目安 12ヶ月 摩耗・破損・変形を確認	榎庭 古宮							交換予定 2/17交換実績			
		作動油/潤滑油 (油圧ユニット/減速機)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	交換予定 4/7 交換実績 4/9に1ヶ所			5/25 交換実績7			交換予定 10/9 交換実績			12/21に1ヶ所
	リング式成形機 7A7D-15 MPV2400K	リング式	目安 満額より10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ※8ヶ所との嵌合による	榎庭 古宮	2系交換予定 6/7交換 (2回)									
		ローラー (溝6 25mm)	目安 10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ※8ヶ所との嵌合による	榎庭 古宮	2系交換予定 6/7交換 (2回)						5/22交換 (2回)			
	搬送設備 (供給、排出、製品コンベヤ)	17"ドラム・ベルト 駆動部・回転部	定期点検・点検、張り調整 駆動部目視点検	榎庭 古宮	外注点検予定 6/28点検実績			7/11日-9日 7/22点検実績			外注点検予定 3月搬送機 3/21点検実績			
	その他機器	定量供給機 制御盤等	異常検出の都度 (設備側ミ)	榎庭 古宮	4/7 搬送機1ヶ所 4/15 搬送機1ヶ所			6/27 点検 5/28に1ヶ所						
	検知器・センサ類	炎検知器HMD	点検 (検出・作動確認)	榎庭 古宮	4/28に1ヶ所交換 5/15 点検実績			7/22点検実績			5/28に1ヶ所交換 5/28に1ヶ所交換			
Cライン	1軸せん断式破砕機 7A7D-9- NR8-48	固定刃	4週間毎 反転/交換 →5月より新品仕様・反転時3割交換 実績 固定刃使用枚数	榎庭 古宮	0	8	0	8	0	8	6	0	6	8 0 6
		回転刃	適宜 (固定刃交換時、破損・欠けを確認) 実績 回転刃使用枚数 (8ヶ所/7ヶ所)	榎庭 古宮	0/91	82/91	22/41	30/85	0/9	0/155	0/0	45/56	0/0	20/88 30/112 55/128
		スクリーン	目安 6ヶ月一交換1ヶ所見きわめ 摩耗・破損・変形を確認	榎庭 古宮	交換予定 6/28に1ヶ所交換			交換予定 6/28に1ヶ所交換						
		作動油/潤滑油 (油圧ユニット/減速機)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	交換予定 4/9 交換実績						交換予定 18/9 交換実績			
	押出成形機 7A7D-7- MH-300	ブレード	目安 8mm摩耗 1500hr毎 確認 (※製造条件からの判断も可とする)	榎庭 古宮	1系・1系交換予定 5/22交換 (1回)									
		先端羽根	目視による外観1ヶ所 1500hr毎 確認 (※製造条件からの判断も可とする)	榎庭 古宮	1系交換予定 4/28交換 (1回)			6/28 交換 (2回)			6/28 交換 (2回)			
		潤滑油 (減速機・ギヤボックス)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	交換予定 4/18 交換実績						交換予定 18/9 交換実績			
	搬送設備 (供給コンベヤ、 排出スクリーン、空送設備)		異常検出の都度 (設備側ミ)	榎庭 古宮	4/7 搬送機1ヶ所 4/15 搬送機1ヶ所 5/15 搬送機1ヶ所			7/11日-9日 7/22点検実績			5/28に1ヶ所交換 5/28に1ヶ所交換 5/28に1ヶ所交換 5/28に1ヶ所交換			
	その他機器	定量供給機 制御盤等	異常検出の都度 (設備側ミ)	榎庭 古宮	4/7 搬送機1ヶ所 4/15 搬送機1ヶ所						5/28に1ヶ所交換			
	検知器・センサ類	異常温度監視システム	点検 (検出・作動確認)	榎庭 古宮	4/28 Check			6/14 Check						

令和5年度（2023年4月～2024年3月） 生産設備メンテナンス実施実績

計画
実績

タイプ	機器	部品／内容	交換目安／周期	確認者	スケジュール			
					4月～6月	7～9月	10～12月	1～3月
その他の 専門機器	受電設備 (千V・ド監視含む)		機器点検	榎庭 古宮	4/12 GS・T&T 監視施設打ち合わせ	点検清掃 5/20 監視装置 5/19 録音確認		
	トラックスケール	0-1 t 5t 指示計	【計量法19条】2年毎定期点検 機器点検 ※前回機器更新 2022/9/25	榎庭 古宮		5/20 点検実施 5/19 点検実施		
	コンプレッサー 日立産機システム	No.1 日立CP1-22V60R No.2 日立CP1-22V60R No.3 日立CP1-22V60R	年次機器点検（メーカー代理店） ※前回点検実施 ①②③:2022年11月	榎庭 古宮			点検実施予定	点検実施予定
	デラー PULS PCU-SL14000	No.1 8HB0200005 No.2 1JB0200003	【JOL保証印刷法】 年次機器点検（メーカー） ※前回点検実施 2022/6/16 2ヶ月定期点検（社内）	榎庭 古宮	4/12 メーカー点検予定	5/15 再点検		
	油圧シヨベル	全10台 右記点検実施済み	【労働安全衛生規則167条】 年次：特定自主検査（メーカー） 月次：定期点検（メーカー） 日次：始業前点検（社内）	榎庭 古宮				
	フォークリフト	全7台 右記点検実施済み	【労働安全衛生規則151条】 年次：特定自主検査（メーカー） 月次：定期点検（メーカー） 日次：始業前点検（社内）	榎庭 古宮	定期点検実施			定期点検実施
	蛍光X線分析機 日立パナパックス EA1000AⅢ	右記点検実施済み	年次機器点検（メーカー） 週次機器校正（社内）	榎庭 松井				点検実施予定 2/14 点検実施
	エクストルーダ 付リッパ B5SU	右記点検実施済み	6ヶ月毎 保守点検 ※前回保守点検 2023/1/18	榎庭 古宮	定期点検 延期	保守点検 未実施	定期点検 2/14 定期点検	保守点検 2/14 保守点検
	ホイストクレーン トキ 電気フック ロックER2M0101IS-IS	全2台（同型） 右記点検実施済み	【クレーン等安全規則34条35条】 年次：特定自主検査（メーカー代理店） 月次：定期点検（社内）	榎庭 古宮	定期点検実施 5/19 点検実施	定期点検実施 5/19 点検実施		
	自家発電設備		機器選定・購入・メンテ計画	榎庭	打ち合わせ 未実施	機器選定 未実施		購入予定 未実施

令和6年度（2024年4月～2025年3月）

生産設備メンテナンス実施実績

計画
実績

ライン	機器	部品／内容	交換目安／周期	確認者	スケジュール											
					4月～6月			7～9月			10～12月			1～3月		
Aライン	2軸せん断式破砕機 7A10-9 GVD15	回転刃	刃先の欠け・つぶれ10ヶ所以上 (回転刃先数 30枚×6ヶ所=180ヶ所) 目安：週2回	櫻庭 古宮	0	0	0	0	4	0	0	5	7	0	10	0
		作動油 (油圧ユニット)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	7/15～7/16点検 交換予定 4/7 交換						7/15～7/16点検 交換予定 10/20 交換			3/17 継目		
	乾式比重差選別機 SH-25改	駆動部 777駆動部	年次機器点検 (メーカー)	櫻庭 古宮							点検予定 10/0 点検			部品交換		
	1軸せん断式破砕機 7A10-9 MR7-4D	固定刃	2週間毎 反転/交換 実績：固定刃使用枚数	櫻庭 古宮	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		回転刃 (斜リ/チップ一休型)	適宜 (固定刃交換時、破損・欠けを確認) 実績：回転刃使用枚数	櫻庭 古宮	32	52	123	21	11	60	0	51	83	40	81	14
		スクリーン (第1・第2)	目安：6ヶ月 摩耗・破損・変形を確認	櫻庭 古宮	交換予定 → 6/9 交換						交換予定 → 12/0 交換			3/30 交換		
		作動油/潤滑油 (油圧ユニット/減速機)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	交換予定 4/7 交換						交換予定 10/20 交換					
	リングダイ式成形機 7A10-10A MPV2400K	リングダイ	目安：錐部より10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ボローとの嵌合による	櫻庭 古宮	4/19 交換(点検)			5/10 交換(点検)			5/10 交換(点検)			1/18 交換(点検)		
		ローラー (溝φ 25mm)	目安：10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ボローとの嵌合による	櫻庭 古宮	4/19 交換(点検)			5/10 交換(点検)			5/10 交換(点検)			2/19 交換(点検)		
	搬送設備 (供給、搬送1、搬送2、 排出、製品コンベヤ)	777ローラー・ベルト 駆動部・回転部	定期点検 駆動部点検・回転部点検	櫻庭 古宮							1/19 部品点検					
	その他機器	定量供給機 制御盤等 吊下げ式磁選機 ドラム式磁選機 2次比重差選別機	異常検出の都度 絶縁油Check (断線予定)	櫻庭 古宮												
	検知器・センサ類	炎検知器HMD	点検 (検出・作動フィッ)	櫻庭 古宮	1/19 点検(点検)			4/19 点検(点検)			5/10 点検(点検)			1/19 点検(点検)		
Bライン	1軸せん断式破砕機 7A10-9 MR8-4B	固定刃	3週間毎 反転/交換	櫻庭 古宮	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		回転刃	適宜 (固定刃交換時、破損・欠けを確認) 実績：回転刃使用枚数 (斜リ/チップ)	櫻庭 古宮	110/106	32/43	20/64	0/0	0/33	1/75	77/105	0/45	24/45	7/37	50/111	34/143
		スクリーン	目安：12ヶ月 摩耗・破損・変形を確認	櫻庭 古宮										交換予定 3/23 交換		
		作動油/潤滑油 (油圧ユニット/減速機)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	交換予定 4/7 交換						交換予定 10/20 交換					
	リングダイ式成形機 7A10-10A MPV2400K	リングダイ	目安：錐部より10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ボローとの嵌合による	櫻庭 古宮				1系OH入替 (点検・交換)			1/12 交換(点検)					
		ローラー (溝φ 25mm)	目安：10mm摩耗 日次メンテナンスにて確認 ボローとの嵌合による	櫻庭 古宮	4/19 交換(点検)			1系OH入替 (点検・交換)			5/10 交換(点検)					
	搬送設備 (供給、排出、製品コンベヤ)	777ローラー・ベルト 駆動部・回転部	点検周期：6ヶ月 ベルト全周目視点検、張り調整 駆動部目視点検	櫻庭 古宮	1/19 点検(点検)			1/19 点検(点検)			1/19 点検(点検)			1/19 点検(点検)		
	その他機器	定量供給機 制御盤等 吊下げ式磁選機 ドラム式磁選機	異常検出の都度 (断線予定)	櫻庭 古宮												
	検知器・センサ類	炎検知器HMD	点検 (検出・作動フィッ)	櫻庭 古宮	1/19 点検(点検)			4/19 点検(点検)			5/10 点検(点検)			1/19 点検(点検)		
Cライン	1軸せん断式破砕機 7A10-9 MR8-4B	固定刃	3週間毎 反転/交換	櫻庭 古宮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		回転刃	適宜 (固定刃交換時、破損・欠けを確認) 実績：回転刃使用枚数 (斜リ/チップ)	櫻庭 古宮	50/00	35/35	81/117	0/45	18/18	50/122	100/134	8/74	34/34	41/41	60/60	50/120
		スクリーン	目安：6ヶ月—交換(外見きわめ) 摩耗・破損・変形を確認	櫻庭 古宮				6/20 交換						8/18 交換		
		作動油/潤滑油 (油圧ユニット/減速機)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	交換予定 4/7 交換						交換予定 10/20 交換					
	押出成形機 7A10-10A MRH-300	ブレード	目安：8mm磨耗 1500hr毎 確認 (※製造条件からの判断も可とする)	櫻庭 古宮	5/15 交換(点検)						4/19 交換(点検)			5/15 交換(点検)		
		先端スクリーン	目視による外観フィッ 1500hr毎 確認 (※製造条件からの判断も可とする)	櫻庭 古宮	5/19 点検(点検)			5/12 交換(点検)			5/19 交換(点検)			5/12 交換(点検)		
		潤滑油 (減速機・フィッ)	6ヶ月毎 (4月/10月)	古宮	交換予定 4/15 交換						交換予定 10/20 交換					
	搬送設備 (供給コンベヤ、 排出スクリーン、空送設備)		異常検出の都度	櫻庭 古宮	1/19 点検(点検)			1/19 点検(点検)			1/19 点検(点検)			1/19 点検(点検)		
	その他機器	定量供給機 制御盤等	異常検出の都度	櫻庭 古宮												
	検知器・センサ類	異常温度監視ドラム 炎検知器HMD	点検 (検出・作動フィッ) (断線予定)	櫻庭 古宮	1/19 点検(点検)			4/19 点検(点検)			5/10 点検(点検)			1/19 点検(点検)		

令和6年度（2024年4月～2025年3月） 生産設備メンテナンス実施実績

計画
実績

区分	機器	部品／内容	交換目安／周期	確認者	スケジュール			
					4月～6月	7～9月	10～12月	1～3月
その他の 専門機器	受電設備 (7'740'監視装置含む)		機器点検	榎底 古宮			点検点検予定 4/22 点検実施	
	トラックスケール	0-1'000 指示計	【計量法19条】2年毎定期点検 機器点検 事前点検更新 2022/9/25	榎底 古宮		点検点検予定 8/22 点検実施		
	コンプレッサー 日立産機システム	No. 1 B1000PC-22V400 No. 2 B1000PC-22V400 No. 3 B1000PC-22V400	年次機器点検 (メーカー代理店) 事前点検整備 ①②③: 2024年1月	榎底 古宮				点検点検予定 3/20 点検実施 4/20 点検実施 5/20 点検実施
	チラー PCU-SL14000	No. 1 BHB0200005 No. 2 1JB0200003	【70℃排出温度法】 年次機器点検 (メーカー) 事前点検整備 2023/5/31 3ヶ月定期点検 (社内)	榎底 古宮	点検点検予定 5/31 点検実施 6/27 点検実施			
	油圧ショベル	全10台 右記点検実施予定	【労働安全衛生規則167条】 年次: 特定自主検査 (メーカー) 月次: 定期点検 (メーカー) 日次: 始業前点検 (社内)	榎底 古宮				
	フォークリフト	全7台 右記点検実施予定	【労働安全衛生規則151条】 年次: 特定自主検査 (メーカー) 月次: 定期点検 (メーカー) 日次: 始業前点検 (社内)	榎底 古宮				
	蛍光X線分析機 日立パナハティンク EA1000AⅢ	右記点検実施予定	年次機器点検 (メーカー) 事前点検整備 2024/2/14 測定機校正 (社内)	榎底 松井		点検点検予定 3/20 点検実施		点検点検予定 2/20 点検実施
	エクストルーダ E174749- B55U	右記点検実施予定	6ヶ月毎 保守運転 事前保守運転 2023/1/18 巡回負荷試験運転 2024/2/7	榎底 古宮		保守運転 添乗実施		保守運転 添乗実施
	ボイストレーン 針-電気ポンプ P07ER2M0101IS-1S	全2台 (同型) 右記点検実施予定	【引込等安全規則34条35条】 年次: 特定自主検査 (メーカー代理店) 月次: 定期点検 (社内) 事前点検整備 2023/7/20	榎底 古宮	点検点検予定 8/27 点検実施			
	自家発電設備		機器選定・導入・メンテ計画	榎底				